

2021 年度市本级环卫基础设施建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目主要内容

根据福州市人民政府专题会议纪要〔2018〕66号文件指示，指导督促海峡环保公司、洋里项目公司、监理单位等各相关单位加快洋里生活垃圾收运一体化项目完成场内道路等附属工程施工，目前已投入使用。根据福州市人民政府专题会议纪要〔2018〕556号文件精神，指导督促代建单位福州新区集团、监理单位、施工单位等参建各方加快推进三江口清凉山垃圾转运站建设，并于2021年8月4日完成主体结构工程，已提前完成年度目标，目前正在开展收尾工作。

(二) 项目资金管理

严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，根据批准的项目概(预)算做好核算管理，及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理，及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，办理资产交付使用手续，确保经费支出的合法性、合规性、合理性及安全性。

(三) 资金投入和使用情况

2021年资金计划2000万元，当年财政核拨2836.48万元，其中：本级财政当年预算2000万元，其它来源资金836.48万元。当年实际支出2836.48万元，无结余，无对下转移支付。

(四) 项目绩效目标

对“市本级环卫基础设施建设项目”具体执行进行评价，总体状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 方向 | 目标值 | 完成值 |
|-------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 大于等于 | 95% | 100% |
| | 数量指标 | 主体结构施工进度 | 年底主体结构施工实际进度/计划进度×100% | 大于等于 | 90% | 100% |
| | 时效指标 | 12345 诉求件及时回复率 | 12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数×100% | 大于等于 | 98% | 100% |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格数/项目总数×100% | 等于 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度完成投资额 | 项目当年完成投资额 | 大于等于 | 2000 万元 | 2836.48 万元 |
| | 社会效益指标 | 因工程款未及时支付发生的群体事件 | 反向指标 | 小于等于 | 0 起 | 0 起 |
| | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | 反向指标 | 小于等于 | 0 起 | 0 起 |
| | 可持续影响指标 | 基础地质原因重大工程事故发生率 | 基础地质原因重大工程事故次数/重大工程事故×100% | 小于等于 | 0% | 0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | 根据闽政办[2018]57 号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100% | 大于等于 | 95% | 99% |

二、绩效评价工作开展情况

通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对项目的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据。对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（一）绩效评价原则

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符独立评价的原则实施评价。

1. 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价报告；

2. 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

3. 绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

4. 平衡性原则：指标体系应做到短期效益与长期效益相结合，尤其要注意设计反映长期效益的非财务性指标。

（二）评价思路

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）实施预算绩效管理进行对标对表及进度梳理，评价组按结果导向原则出发，对2021年项目预算—项目总体目标—各目标细化分解，并根据对应项目支出—完成情况—产生效果与该项目目标进行一一匹配，从而反思绩效目标设定的合理性，从绩效目标倒推分析年度活动支出的合理性。

（三）项目绩效评价开展

制定评价方案和构建评价指标体系；然后进行收集基础数据，分类整理数据，检查记录，核实数据，现场察看等工作；最后采用比较法、因素分析法及公众评判法等方法经对收集的资料、数据、情况对照评价指标体系进行综合分析、评价后填制评价表，撰写评价报告。根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括决策、过程、产出及效益四个方面。满分100分。一是决策（15%），主要评价项目立项、资金投入及绩效目标等方面的情况；二是过程（15%），主要评价项目单位的资金管理及组织实施情况；三是产出（30%），主要评价数量目标、成本目标及质量目标等方面情况；四是效益（40%）主要评价经济效益目标、社会效益目标、可持续影响目标及服务对象满意度目标。详细指标体系见下表：

三、绩效评价指标体系及其说明

（一）评价指标体系

市本级环卫基础设施建设项目支出绩效评价表

| 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | 分值 | 得分 |
|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 决策(15%) | 项目立项 (5%) | 立项依据充分性(2.5%) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。一项不符合扣0.5分。 | 2.5 | 2.5 |
| | | 立项程序规范性(2.5%) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否按照规定的程序申请;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣0.5分。 | 2.5 | 2.5 |
| | 绩效指标 (5%) | 绩效指标合理性(2.5%) | 项目所设定的绩效指标是否依据充分,是否符合客观实际,一项不符合扣0.5分。 | 2.5 | 2 |
| | | 绩效指标明确性(2.5%) | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。 | 2.5 | 1.5 |
| | 资金投入 (5%) | 预算编制科学性(2.5%) | ①项目预算编制是否经过科学论证;②是否有明确标准;③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣0.5分。 | 2.5 | 2.5 |
| | | 资金分配合理性(2.5%) | ①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。 | 2.5 | 2.5 |
| 过程(15%) | 资金管理 (9%) | 资金到位率(3%) | 资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%,绩效目标值等于100%,实际完成值大于等于绩效目标值不扣分,每降低10%扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率(3%) | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%,绩效目标值等于95%,实际完成值大于等于绩效目标值不扣分,每降低10%扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 3 |
| | | 资金使用合规性(3%) | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 |
| | 组织实施 (6%) | 管理制度健全性(3%) | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|
| | | | 扣1分，严重的此项完全不得分。 | | |
| | | 制度执行有效性 (3%) | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣1分。 | 3 | 3 |
| 产出 (30%) | 数量指标 (7%) | 主体结构施工进度 | 年底主体结构施工实际进度大于等于90%得满分，每低于1%扣1分，扣完为止 | 7 | 7 |
| | 质量指标 (8%) | 项目验收合格率 | 项目验收合格率等于100%得满分，低于1%，每次扣1分，扣完为止。 | 8 | 8 |
| | 时效指标 (5%) | 12345及时回复率 | 12345诉求件及时回复率大于目标值得满分，每低于1%扣1分，扣完为止 | 5 | 5 |
| | 成本指标 (10%) | 项目招标节约率 (10%) | 项目招标节约率=1- (项目中标价/招标控制价)*100%，在8-10%范围内得满分，每偏离1%扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| 效益 (40%) | 社会效益指标 (8%) | 因工程款未及时支付发生的群体事件 | 未发生群体事件，得满分，发生一起得0分。 | 8 | 8 |
| | 可持续影响 (8%) | 基础地质原因重大工程事故发生率 | 未发生重大工程事件，得满分，发生一起得0分。 | 8 | 8 |
| | 生态效益 (8%) | 因实施项目造成的环境污染事故 | 未因实施项目造成的环境污染事故，得满分，发生一起得0分。 | 8 | 8 |
| | 社会效益 (8%) | 因工程款未及时支付发生的群体事件 | 发生因工程款未及时支付发生的群体事件不得分。 | 8 | 8 |
| | 服务对象满意度 (8%) | 12345诉求件回复满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 8 | 8 |

(二) 绩效评价工作过程

1、前期准备阶段。根据福州市财政局绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、制定评价方案。在前期分析资料的基础上，绩效评价组制定评价工作方案，明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排及人员配置等内容。

3、制定评价指标体系。在了解项目基本情况的基础上，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对过程、产出和监管等指标进行细化，编制形成绩效评价指标体系。

4、实地考察。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，本次绩效重点评价采用实地考察办法，结合项目建设的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。

5、绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、数据分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行核实。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

基于评价目的、依据和方法，结合“市本级环卫基础设施建设项目”资金实际情况，对该项目设计绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出以及效益的全过程，关注被评估单位的目标设定、产出效益以及后续评价的系统性。具体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和质量情况；在效益方面，主要关注项目在社会和环境方面的效益；在满意度方面，主要关注项目受益对象即市民的满意度。

通过审阅了市本级环卫基础设施建设项目相关文件资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行综合分析和评价。在此基础上，通过对4项一级指标，14项二级指标，20项三级指标进行逐项逐条审核，对“市本级环卫基础设施建设项目”专项资金的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。综合评价平均得分98.5分，绩效评价等次为“优秀”。具体得分如下：

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 绩效评价得分（98.5分） | 决策指标（13.5分） | 项目立项指标（5分） |
| | | 绩效目标指标（3.5分） |
| | | 资金投入指标（5分） |
| | 过程指标（15分） | 资金管理指标（9分） |
| | | 组织实施指标（6分） |
| | 产出指标（30分） | 数量指标（7分） |
| | | 质量指标（8分） |
| | | 时效指标（5分） |
| | | 成本指标（10分） |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标（8分） |
| | | 可持续影响指标（8分） |
| | | 生态效益（8分） |
| | | 经济效益指标（8分） |
| | | 服务对象满意度（8分） |

（二）评价结论

福州环境卫生中心应优化绩效考评机制，将项目绩效目标细化分解较为具体、合理、明确的绩效指标，更好的推进市本级环卫基础设

施建设。同时应加大项目现场监管力度，通过“12345”等提高市民对环卫工作的满意度。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（权重 15 分，得分 13.5 分）

一级指标“决策”权重 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1、项目立项（权重 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（权重 2.5 分，得分 2.5 分）

主要用于评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

考评结果：福州市环卫中心根据市政府专题会议纪要〔2018〕66 号文件指示，指导督促参建单位加快洋里生活垃圾收运一体化项目完成场内道路等附属工程施工。根据市政府专题会议纪要〔2018〕556 号文件精神，指导督促参建各方加快推进三江口清凉山垃圾转运站建设。洋里生活垃圾收运一体化项目和三江口清凉山垃圾转运站符合《福州市环境卫生专项规划》的要求。评价得 2.5 分。

（2）立项程序规范性（权重 2.5 分，得分 2.5 分）

考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

考评结果：

项目按照规定程序申请，事前已按照相关规范开展项建书、可研、

风险评估等编制工作，并经相关主管部门审核批复。评价得 2.5 分。

2、绩效指标（权重 5 分，得分 3.5 分）

（1）绩效指标合理性（权重 2.5 分，得分 2 分）

主要用于评价项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际。

考评结果：①能按福州市财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效指标；②项目绩效指标与总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。③项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；④绩效指标与项目资金量、使用方向等相匹配。但未设置数量指标，完整性、全面性有待提高，扣 0.5 分。绩效目标合理性评价得 2 分。

（2）绩效指标明确性（权重 2.5 分，得分 1.5 分）

主要用于评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

考评结果：①绩效指标明确、清晰，基本能够反映项目主要情况，基本上对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述。②能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③未设置数量指标，不能与项目目标任务数或计划数基本相对应，扣 1 分。绩效指标明确性评价得 1.5 分。

3、资金投入（权重 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性（权重 2.5 分，得分 2.5 分）

主要用于评价项目预算编制是否经过科学论证；是否有明确标

准；资金额度与年度目标是否相适应。

考评结果：①预算编制有相关科学论证；②有明确的标准；③资金额度与年度目标相适应。预算编制科学性评价得 2.5 分。

(2) 资金分配合理性(权重 2.5 分，得分 2.5 分)

主要用于评价预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。

考评结果：①预算资金分配依据基本充分；②资金分配额度合理。完成绩效目标值，资金分配合理性评价得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析 (权重 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程”权重 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1、资金管理 (权重 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率(权重 3 分，得分 3 分)

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=财政实际下达的项目资金/实际拨付的项目资金*100%，绩效目标值等于 100%。

考评结果：市本级环卫基础设施建设项目 2021 年财政核拨 2836.48 万元，其中：本级财政当年预算 2000 万元，其它来源资金 836.48 万元。当年实际支出 2836.48 万元，资金全部拨付到项目参建单位，实际资金到位率 100%。资金到位率评价得 3 分。

(2) 预算执行率(权重 3 分，得分 3 分)

考核项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率=实际支出资

金/实际到位资金*100%，绩效目标值为 95%。

考评结果：“市本级环卫基础设施建设项目”预算资金总量 2000 万元，当年实际支出 2836.48 万元，预算执行率 141%。预算执行率评价得 3 分。

(3) 资金使用合规性(权重 3 分，得分 3 分)

考核项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

考评结果：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付完整的审批程序和手续；③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完成绩效目标值，资金使用合规性评价得 3 分。

2、组织实施（权重 6 分，得分 6 分）

1、组织实施（权重 6 分，得分 6 分）

(1) 管理制度健全性(权重 3 分，得分 3 分)

考核是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。

考评结果：为加强项目管理，福州市环境卫生中心已在市城管委牵头下制定《建设项目管理内部控制制度》和《建设项目管理内部控制制度流程图》，对建设项目的安全管理、投资管理、进度管理、质

量管理、合同管理等方面做出明确规定。业务管理制度合法、合规、完整。管理制度健全性评价得 3 分。

(2) 制度执行有效性(权重 3 分, 得分 3 分)

考核制度执行是否遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目手续完备。

考评结果:①项目遵守相关法律法规和业务管理规定;②相关资料齐全并及时归档;③项目手续完备。制度执行有效性评价得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(权重 30 分, 得分 26.5 分)

一级指标“产出”权重 30 分, 下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”4 个二级指标。

1、数量指标(权重 7 分, 得分 7 分)

主体结构施工进度(权重 7 分, 得分 7 分)

考核年底主体结构施工实际进度是否大于等于 90%。

考评结果:三江口清凉山垃圾转运站项目 2021 年 8 月 4 日完成主体结构工程, 实际进度 100%, 该项得 7 分。

2、质量指标(权重 8 分, 得分 8 分)

项目验收合格率(权重 8 分, 得分 8 分)

项目验收合格率等于 100%得满分。

考评结果:三江口清凉山垃圾转运站项目分部分项验收全部合格, 合格率 100%, 得 8 分。

3、时效指标(权重 5 分, 得分 5 分)

(一) 12345 及时回复率(权重 5 分, 得分 5 分)

12345 诉求件及时回复率大于等于 98%得满分。

考评结果:根据“数字城管系统信息”统计数据得知,12345 诉求件及时回复率为 100%,得 5 分。

4、成本指标 (权重 10 分,得分 10 分)

(1) 项目招标节约率(权重 10 分,得分 10 分)

考核三江口清凉山垃圾转运站项目招标节约率是否在 8-10%范围内

考评结果:项目招标节约率= $1 - (4030.6327 \text{ 万元} / 4429.4645 \text{ 万元}) * 100\% = 9\%$,在 8-10%范围内得满分,该项得 10 分。

(四) 项目效益情况分析 (权重 40 分,得分 40 分)

一级指标“效益”权重 40 分,下设“社会效益指标”、“可持续影响指标”、“生态效益指标”“经济效益指标”、和“服务对象满意度”5 个二级指标。

1、社会效益指标 (权重 8 分,得分 8 分)

因工程款未及时支付发生的群体事件(权重 8 分,得分 8 分)

考评结果:未发生因工程款未及时支付发生的群体事件,得满分。评价得 8 分。

2、可持续影响指标 (权重 8 分,得分 8 分)

基础地质原因重大工程事故发生率(权重 8 分,得分 8 分)

考评结果:未发生重大工程事件,得满分,考评得分 8 分。

3、生态效益指标 (权重 8 分,得分 8 分)

因实施项目造成的环境污染事故(权重 8 分,得分 8 分)

考评结果：未因实施项目造成的环境污染事故，得满分，考评得分 8 分。

4、经济效益指标（权重 8 分，得分 8 分）

年末完成投资额大于 2000 万元(权重 8 分，得分 8 分)

考评结果：年末完成投资额 2836.48 大于 2000 万元，得满分，考评得分 8 分。

5、服务对象满意度（权重 8 分，得分 8 分）

12345 诉求件回复满意度(权重 8 分，得分 8 分)

考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。12345 诉求件回复满意度=12345 诉求件回复满意度件/12345 诉求件总数*100%，考核 12345 诉求件回复满意度是否 $\geq 98\%$ 。

考评结果：根据 12345 平台统计数据得知，12345 诉求件回复满意度达到 99.29%。12345 诉求件回复满意度评价得 10 分。

六、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法

制定了《建设项目内部管理制度》，建立完善的工程项目监管机制，协调参建各方对建设项目的安全、投资、进度、质量等方面进行管理，确保工程项目有序推进。

（二）存在的主要问题

绩效指标设置不够科学，有待细化。为确保绩效评价工作能够有效提高财政资源配置效率和使用效益，开展绩效评价应当遵循全面性原则、客观性原则、效益性原则及发展性原则，市本级环卫基础设施

建设项目绩效评价中，部分绩效信息收集和汇总分析不充分，缺少项目决策等、具体效果等材料，未充分考虑建筑主材价格上涨对项目实际支出的影响，导致实际支出大于计划资金。

七、有关建议

（一）加强绩效目标设置的全面性，将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，立足多维视角和多元数据，依托各项财务数据分析，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等建立健全定量和定性相结合的绩效指标框架，从而提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。同时，确定的绩效目标的设置既要切合实际，做到合理可行，又要有一定的前瞻性，对连续性项目框架的设立要遵循可持续性的标准，让绩效目标在今后也能作为可对比的历史资料。

（二）建议及时了解建筑主材市场价格走势，降低实际支出费用与计划使用资金的偏离情况。

八、评价结果综合运用

综上所述，该项目财政资金取得应有的投入产出和社会效益，建议下一年度可继续给予该项目资金预算安排。同时，对于该专项资金的安排给出两点建议：

建议财政运用科学、合理的评估方法，对政策和项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等进行综合评估，从而提高财政资金分配的公平性和有效性，提升财政资金使用效益。

福州市环境卫生中心

2022年8月18日