

2023 年度毛主席塑像维护费项目支出 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（榕委发〔2019〕5号）、《中共福州市委福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号）等有关文件规定，绩效评价组于2024年5月20日至2024年5月22日对福州市五一广场管理处“2023年度毛主席塑像维护费项目支出”开展绩效评价。经过前期收集资料、了解项目，对项目资金管理、项目业务管理、项目完成质量、各项制度落实及产生的社会效益等情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

五一广场毛主席雕像于1970年5月建成，高10.1m，重约160吨，基座高5.1m。塑像全身采用九层十八块汉白玉拼接，内部采用4根无缝钢管和18根32毫米的预应力钢筋加固。1971年，发现在塑像背部和挥手臂部产生裂缝，裂缝宽度最大为0.55mm，当时对裂缝采取了填补修复措施。1971年至1976年，观察到裂缝逐年有发展，1977年采取了灌浆修复及手臂袖口部位的局部锚杆加固措施。2018年对塑像重

新进行检测，发现裂缝主要集中在塑像背部和挥手臂处，其中挥手臂处裂缝明显开裂，裂缝宽度为 8.58mm，塑像背部裂缝最大宽度为 4.62mm。根据 2018 年现场检测结果，所检塑像裂缝宽度比上次检测明显发展，为了解塑像损伤变化情况，建议后续每年定期对塑像清洗维护。

2018 年 8 月根据市政府办公厅文件办理告知单 GZ2018CJ01510 号精神，同意将毛主席塑像年度维护的费用纳入年度预算，2021 年起市每年安排专项经费 10 万元。

（二）项目主要内容

毛主席是中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人，伟人塑像是人民群众高昂热情的载体，具有重要的政治意义，项目实施的主要是为了维护毛主席塑像庄严，供广大人民群众瞻仰。原则上每年 12 月上旬无重大活动的空隙期，在 12 月 26 日毛主席诞辰前夕，对毛主席塑像进行全面清洗涂装，为维护塑像的庄严，清洗工作要求全封闭搭建钢架棚（内含搭建旋转楼梯）包裹作业，施工从搭架到完成约 13 天（如下雨工期顺延）。塑像清洗维护共有八道工序：第一道工序全面精细化清洗，第二道工序精细化修补，第三道工序精细化打磨，第四道工序全面认真喷涂底漆，第五道工序喷涂中漆，第六、七道工序均为喷涂面漆，第八道工序为全面精细化喷涂罩光漆（每道工序之间的间隔时段均需严格按照文物保护的要求进行）。

本次绩效评价针对“毛主席塑像维护费”支出而开展，促进毛主席塑像维护费的支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支

出绩效评价体系，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提高对公众的服务水平。

（三）项目资金管理

福州市五一广场管理处严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，及时办理毛主席塑像维护费的申请和支付，确保毛主席塑像维护费支出的合法性、合规性、合理性。

（四）资金投入和使用情况

2023 年度预算安排资金 10 万元，上年结余结转 9.07 万元，项目单位实际申请资金（含支付上年项目费用）19.07 万元，实际到位资金（含支付上年项目费用）19.07 万元，实际支出（含支付上年项目费用）19.07 万元。

（五）项目绩效目标

依据本次评价组对“毛主席塑像维护费项目支出”项目具体执行进行评价，总体状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	完成值
产出指标	时效指标	支付及时性	反映工程款支付及时性	是否按预算及时支付款项	100%
		清洗维护工期	反映在规定的清洗维护工期内完成清洗的情况	清洗维护工期≤13 天	11 天
	数量指标	制定清洗维护方案	制定清洗维护工作方案	制定清洗维护工作方案=1 份	1 份
		工序标准	反映塑像清洗维护的工序	毛主席塑像清洗维护工序不少于 7 道	8 道
		第三方评审项目占比数	第三方评审项目/项目总数×100%	第三方评审项目/项目总数×100%≥100%	100%

	质量指标	施工方资质要求	反映施工方资质	是否具有文物保护工程施工二级资质或古建筑工程专业二级资质	二级
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	反映实施项目的预算执行数是否超出预算安排数	实施的项目预算支出数/实施项目的预算安排数 $\times 100\% \leq 100\%$	96.80%
		成本节约率	反映实施项目成本节约情况	实施项目节约成本支出/实施项目的预算安排数 $\times 100\% \geq 1\%$	3.20%
效益指标	社会效益指标	主席塑像公众开放天数	反映主席塑像公众开放天数情况	反映主席塑像公众开放天数 ≥ 350 天	354
		吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目实施过程中就业人员数 ≥ 6 人	7人
	服务对象满意度指标	12345群众投诉件数量	反映12345群众投诉件数量情况	12345群众投诉件数量情况 ≤ 1 件	0件
		清洗维护验收合格率	反映清洗维护验收合格率情况	清洗维护验收合格率 $\geq 100\%$	100%

二、绩效评价工作开展情况

通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对项目的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据。对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（一）绩效评价原则

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符独立评价的原则实施评价。

1. 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价报告；

2. 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

3. 绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

4. 平衡性原则：指标体系应做到短期效益与长期效益相结合，尤其要注意设计反映长期效益的非财务性指标。

（二）评价思路

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）实施预算绩效管理进行对标对表及进度梳理，评价组按结果导向原则出发，对2023年项目预算—项目总体目标—各目标细化分解，并根据对应项目支出—完成情况—产生效果与该项目目标进行一一匹配，从而反思绩效目标设定的合理性，从绩效目标倒推分析年度活动支出的合理性。

（三）项目绩效评价开展

评价组在认真听取被评价单位情况介绍，了解立项背景、建设方案及相关制度的基础上，制定评价方案和构建评价指标体系；然后进行收集基础数据，分类整理数据，检查会计记录，走访核实数据，现

场察看，社会调查问卷等工作；最后采用比较法、因素分析法及公众评判法等方法经对收集的资料、数据、情况对照评价指标体系进行综合分析、评价后填制评价表，撰写评价报告。根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括决策、过程、产出、成本、效益及满意度六个方面，满分100分。一是决策（20%），主要评价项目立项、资金投入及绩效目标等方面的情况；二是过程（20%），主要评价项目单位的资金管理及组织实施情况；三是产出（30%），主要评价数量目标、时效目标及质量目标等方面情况。四是效益（30%）主要评价社会效益、成本效益和满意度指标情况。详细指标体系见下表：

三、绩效评价指标体系及其说明

（一）评价指标体系

毛主席塑像维护费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策(20%)	项目立项(7%)	立项依据充分性 (3.5%)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。一项不符合扣 0.5 分。	3.5	3.5
		立项程序规范性 (3.5%)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣 0.5 分。	3.5	3.5
	绩效指标(6%)	绩效指标合理性 (3%)	项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 0.5 分。	3	2
		绩效指标明确性 (3%)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	3	2

	资金投入(7%)	预算编制科学性 (3.5%)	①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。	3.5	3.5
		资金分配合理性 (3.5%)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	3.5	3.5
过程(20%)	资金管理 (12%)	资金到位率 (4%)	资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于 100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	4	4
		预算执行率 (4%)	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于 100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	4	4
		资金使用合规性 (4%)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	4	4
	组织实施(8%)	管理制度健全性 (4%)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	4	3
		制度执行有效性 (4%)	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣 1 分。	4	3.5
产出(30%)	数量指标 (16%)	制定清洗维护方案 (6%)	制定一份清洗维护工作方案	6	6
		工序标准 (5%)	塑像清洗维护工序是否达到 7 道，不达标不得分	5	5
		第三方评审项目占比数 (5%)	有第三方评审得满分，不达标不得分	5	5

	质量指标 (5%)	施工方资质要求 (5%)	施工方具有文物保护工程施工二级资质或古建筑工程专业二级资质得满分，否则不得分。	5	5
	时效指标(9%)	支付及时性 (4%)	按合同及预算及时支付款项得满分	4	3
		清洗维护工期 (5%)	清洗维护工期 13 天以内得满分，否则不得分	5	5
效益(30%)	经济成本指标 (10%)	项目支出预算控制率(5%)	实施的项目预算支出数/实施项目的预算安排数 $\times 100\% \leq 100\%$ ，得满分，否则不得分	5	5
		成本节约率(5%)	实施项目节约成本支出/实施项目的预算安排数 $\times 100\% \geq 1\%$ 得满分，否则不得分	5	5
	社会效益指标 (10%)	吸引就业人员 (5%)	提供就业岗位数 6 人，得满分，每减少 1 人扣 1 分，扣完为止。	5	5
		塑像公众开放天数 (5%)	毛主席塑像公众开放天数 350 天，得满分，每减少 5 天扣 1 分，扣完为止。	5	5
	服务对象满意度指标 (10%)	12345 群众投诉件数量(5%)	12345 群众投诉件数量小于或等于 1 件，得满分，每增加 1 件，扣 1 分，扣完为止。	5	5
		清洗维护满意度 (5%)	对塑像清洗维护的验收合格率为 100%，得满分。	5	5

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备阶段。根据福州市财政局绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、制定评价方案。在前期分析资料的基础上，绩效评价组制定评价工作方案，明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排及人员配置等内容。

3、制定评价指标体系。在了解项目基本情况的基础上，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对过程、产出和监管等指标进行细化，编制形成绩效评价指标体系。


4、**实地考察。**为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，本次绩效重点评价采用实地考察办法，结合项目建设的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。

5、**绩效分析阶段。**绩效评价工作组通过收集资料、数据分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行核实。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

基于评价目的、依据和方法，结合“毛主席塑像维护项目”实际情况，工作组对该项目设计绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出、成本、效益以及满意度全过程，关注被评估单位的目标设定、产出效益以及后续评价的系统性。具体而言，在产出方面，主要关注项目数量、质量及时效情况；在成本方面，主要关注经济成本情况；在效益方面，主要关注项目在社会方面的效益；在满意度方面，主要关注对清洗维护的满意度。为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了“毛主席塑像维护项目”相关文件资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行综合分析和评价。在此基础上，通过对4项一级指标，11项二级指标，23项三级指标进行逐项逐条审核，对“毛主席塑像维护项目”专项资金的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。综合评价平均得分95.5分，绩效评价等次为“优”。具体得分如下：



（二）评价结论

五一广场是福州城市形象重要的展示窗口，观礼台的毛主席塑像具有重要政治意义，精心维护毛主席塑像，让人民群众能够缅怀领袖，不断从中汲取正能量。管理处应进一步做好功能开发和场地维护，加强毛主席塑像周边巡检，保持干净整洁。为保证塑像结构表面处理文物工艺要求，应严格要求施工方具有文物保护二级资质或古建筑工程专业二级资质；应加强成本预算及验收考核，降低成本，提高资金使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（权重 20 分，得分 18 分）

一级指标“决策”权重 20 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1、项目立项（权重 7 分，得分 7 分）

（1）立项依据充分性（权重 3.5 分，得分 3.5 分）

主要用于评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

考评结果：根据 2018 年 9 月市政府办公厅文件办理告知单（编号 GZ2018CJ01510 号）精神，同意将毛主席塑像年度清洗维护的费用纳入城管委年度预算。福州市五一广场管理处的主要职责是：主要负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。为此设立“毛主席塑像维护费”，该项目设立与单位职责相符。评价得 3.5 分。

（2）立项程序规范性（权重 3.5 分，得分 3.5 分）

考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

考评结果：2018 年 8 月根据市政府办公厅文件办理告知单 GZ2018CJ01510 精神，市财政局同意将毛主席塑像年度清洗维护的费用纳入年度预算，2021 年起每年安排专项经费 10 万元，为此设立“毛主席塑像维护费”项目，评价得 3.5 分。

2、绩效指标（权重 6 分，得分 4 分）

（1）绩效指标合理性（权重 3 分，得分 2 分）

主要用于评价项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客

观实际。

考评结果：能按福州市财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效指标；项目绩效指标与总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；该项目 2023 年度专项资金绩效自评，发现部分指标设置不合理，有些指标不具备可评价标准，绩效指标不够明确、不能够反映项目主要情况，应设立与项目相对应的关键性指标，该项扣 1 分，绩效目标合理性评价得 2 分。

（2）绩效指标明确性(权重 3 分，得分 2 分)

主要用于评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

考评结果：根据单位项目绩效自评情况，绩效指标明确、清晰，基本能够反映项目主要情况，基本上对项目预期产出和效果进行恰当的描述，指标与项目目标任务数或计划数基本相对应。可衡量的指标值存在不客观，如数量指标值用完成单次清洗予以体现，不够合理，该项扣 1 分绩效目标合理性评价得 2 分。

3、资金投入（权重 7 分，得分 7 分）

（1）预算编制科学性(权重 3.5 分，得分 3.5 分)

主要用于评价项目预算编制是否经过科学论证；是否有明确标准；资金额度与年度目标是否相适应。

考评结果：①预算编制有相关科学论证；②有明确的标准；③资金额度与年度目标相适应。预算编制科学性评价得 3.5 分。

（2）资金分配合理性(权重 3.5 分，得分 3.5 分)

主要用于评价预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。

考评结果：①预算资金分配依据基本充分；②资金分配额度合理。资金分配合理性评价得 3.5 分。

（二）项目过程情况分析（权重 20 分，得分 18.5 分）

一级指标“过程”权重 20 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1、资金管理（权重 12 分，得分 12 分）

（1）资金到位率（权重 4 分，得分 4 分）

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于 100%。

考评结果：“毛主席塑像维护费”2023 年度预算资金 10 万元，上年结余结转 9.07 万元，项目单位实际申请资金 19.07 万元（2023 年度 96807 元、2022 年度 93987 元），实际支出资金（含上年项目费用）19.07 万元，资金到位率评价得 4 分。

（2）预算执行率（权重 4 分，得分 4 分）

考核项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。

考评结果：“毛主席塑像维护费”项目当年实际支出资金 19.07 万元（2023 年度 96807 元、2022 年度 93987 元），实际到位资金 19.07 万元（2023 年度 96807 元、2022 年度 93987 元），预算执行率评价得 4 分。

（3）资金使用合规性（权重 4 分，得分 4 分）

考核项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

考评结果：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；③未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规性评价得 4 分。

2、组织实施（权重 8 分，得分 6.5 分）

（1）管理制度健全性（权重 4 分，得分 3 分）

考核是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。

考评结果：为加强项目管理，福州市五一广场管理处制定《福州市五一广场管理处财务管理规定（试行）》、《福州市五一广场管理处自行采购管理办法》，在项目及工程监督考核缺少相关管理制度，应加强并完善该方面的制度建设，该项扣 1 分。管理制度健全性评价得 3 分。

（2）制度执行有效性（权重 4 分，得分 3.5 分）

考核制度执行是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目手续完备。

考评结果：在采购及资金使用方面能遵守相关法律法规和管理规定；相关资料齐全并及时归档；项目手续完备。在项目及工程监督考核方面缺少相关管理制度，扣 0.5 分，制度执行有效性评价得 3.5 分。

（三）项目产出情况分析（权重 30 分，得分 29 分）

一级指标“产出”权重 30 分，下设“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”3 个二级指标。

1、数量指标（权重 16 分，得分 16 分）

（1）制定清洗方案（权重 6 分，得分 6 分）

考核是否制定工作方案。

考评结果:根据年度工作计划制定毛主席塑像清洗工作方案，该项得 6 分。

（2）工序标准（权重 5 分，得分 5 分）

根据工作方案，塑像清洗工序应达到 7 道

考评结果:根据实际工作安排，经验收，实际清洗工序达到 8 道，得 5 分。

（3）第三方评审占比数（权重 5 分，得分 5 分）

考核项目是否经过第三方评审

考评结果:毛主席塑像维护费项目支出经福建省正华咨询有限公司福州分公司第三方评审，符合标准要求，得 5 分。

2、质量指标（权重 5 分，得分 5 分）

（1）施工方资质要求(权重 5 分，得分 5 分)

毛主席塑像具有重要政治意义，为保证塑像结构表面处理文物工艺要求，施工方要求具有文物保护二级资质或古建筑工程专业二级资质，符合要求得满分，否则不得分。

考评结果:施工方福建中冶永行集团有限公司具有文物保护工程施工二级资质，评价得 5 分。

3、时效指标（权重 9 分，得分 8 分）

（1）清洗维护工期（权重 5 分，得分 5 分）

在毛主席 12 月 26 日诞辰前夕,对毛主席塑像进行全面清洗涂装,为维证毛主席塑像整治、安全、及时对公众开放,清洗工期 13 天以内得满分,否则不得分。

考评结果:2023 年度毛主席塑像清洗维护工程 2023 年 11 月 28 日开工,2023 年 12 月 8 日竣工,工程工期为 11 天,符合标准,评分得 5 分。

(2) 支付及时性 (权重 4 分, 得分 3 分)

根据合同规定,经验收合格及第三方评审后一次性支付 100%的项目价款。

考评结果:根据验收证书,2023 年 12 月 9 日完成验收,2023 年 12 月 12 日经第三方评审,2023 年 12 月 18 日支付项目价款,款项支付符合要求,但根据 2023 年度支付情况发现存在支付上年度工程款问题,存在项目支付不及时问题,扣 1 分,该项评价得 3 分。

(四) 项目效益情况分析 (权重 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益”权重 30 分,下设“社会效益指标”、“成本指标”、“服务对象满意度指标”3 个二级指标。

1、社会效益指标 (权重 10 分, 得分 10 分)

(1) 吸引就业人员 (权重 5 分, 得分 5 分)

项目的设立提供了就业机会,解决了一部分人员的就业问题,带来社会效益。考核 2023 年该项目提供就业岗位数量不少于 6 人。

考评结果:根据项目公司提供的花名册可知,2023 年项目提供了 7 人的就业岗位,完成绩效目标值。评价得 5 分。

(2) 塑像公众开放开数 (权重 5 分, 得分 5 分)

毛主席塑像具有重要政治意义,毛主席塑像对公众开放开数不

小于 350 天。

考评结果：毛主席诞辰日前夕对塑像进行封闭式清洗维护，工期 11 天，其余时间均对公众开放，符合标准，得 5 分。

2、成本指标（权重 10 分，得分 10 分）

（1）项目支出控制率（权重 5 分，得分 5 分）

考核实施项目预算支出数是否超过实施项目的预算安排数

考评结果：2023 年该项目预算安排为 10 万，实际支出 9.68 万元，该项得 5 分。

（2）成本节约率（权重 5 分，得分 5 分）

考核实施项目节约成本支出，项目节约成本支出/实施项目预算安排数 \geq 1%得满分，否则不得分。

考评结果：毛主席塑像维护费实际支出 9.68 万元，节约 0.32 万元，成本节约率为 3.2%，该项得 5 分。

3、服务对象满意度指标（权重 10 分，得分 10 分）

（1）12345 群众投诉件数量（权重 5 分，得分 5 分）

考核群众对毛主席塑像清洗维护效果的满意度，12345 群众投诉件数量小于或等于 1 件，得满分，每增加 1 件，扣一分，扣完为止。

考评结果：未接到 12345 关于毛主席塑像问题相关投诉，评价得 5 分。

（2）清洗维护满意度（权重 5 分，得分 5 分）

考核对毛主席塑像清洗维护的满意度，验收合格率为 100%得满分。

考评结果：根据工程竣工验收证书，对毛主席塑像清洗维护工程验收合格，满意度评价得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照规定做好造价、询价、邀请监理等单位，协调于山堂相关人员，做好施工前期工作，坚持每日到现场监督，严格把关清洗维护的质量与效果，管理好现场环卫，确保施工过程安全作业，万无一失。做好五一广场的功能开发和场地维护，加强毛主席塑像周边巡检，保持干净整洁，让人民群众能够缅怀领袖。

（二）存在的主要问题及建议

毛主席塑像清洗工作工期紧，后期评审支付工作存在滞后情况，影响当年预算资金执行率，建议提前规划，每年计划11月上旬开始部署，提前请示，从容安排工作，保质保量完成清洗维护任务，当年结算。绩效目标表的部分绩效指标值不够科学合理，属于硬性内容，不具备可评价标准，绩效指标不够明确、不能够反映项目主要情况，应设立与项目相对应的关键性指标。建议绩效指标按梳理后的指标库设置，另外应完善项目管理及监督考评制度或办法，加强制度建设。

毛主席塑像具有重要政治意义，建议五一广场组织开展红色教育活动。

六、评价结果综合运用

综上所述，该项目财政资金取得应有的投入产出和社会效益，建议下一年度可继续给予该项目资金预算安排。

福州市城市管理委员会

2024年6月7日