

福州市市政 engineered 中心 2025 年度市政设施正常维护小修费项目绩效评价表

| 评价指标        |              |         | 权重分 | 指标说明                                                                          | 标杆值  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                         | 得分   | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    |     |                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责等要求，用以反映和考核项目立项依据情况。                              | 充分   | 本指标 2.5 分，共 5 个评价要点：<br>①项目立项是否符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》相关政策规定；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否符合市政中心职责范围，属于市政中心履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或市政中心内部相关项目重复。<br>5 个评价要点都符合得 2.5 分，1 个不符合扣 0.5 分，最多扣 2.5 分。 | 2.50 | ①项目立项符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》；<br>②项目立项符合行业发展和政策要求，立项契合城市市政管护行业发展趋势及相关政策要求；<br>③项目立项符合市政中心法定职责范围，属于市政正常维护小修的履职必要工作；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目由市政中心负责实施立项，与市政中心内相关项目同类项目不重复；<br>综上，5 个评价要点都符合，此项得分为 2.5 分。                                     |
|             |              | 立项程序规范性 | 2.5 | 项目立项是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。                                            | 规范   | 本指标 2.5 分，共 3 个评价要点：<br>①项目是否根据实际情况制定预算计划，编制 2025 年预算；<br>②是否有福州市财政局批复文件。<br>③项目已按规定完成事前准备工作；<br>3 个评价要点都有得 2.5 分，要点①不符合扣 1 分，其他两个要点 1 个不符合扣 0.75 分，最多扣 2.5 分。                                                                               | 2.50 | ①项目已根据立项资金需求编制 2025 年度预算计划，列入 2025 年度福州市市政 engineered 中心预算上报福州市城市管理委员会和福州市财政局；<br>②福州市城市管理委员会以《福州市城市管理委员会关于批复 2025 年度预算的通知》（榕城管计[2025]3 号）批复；<br>③预算草案经业务部门提交、财务科审核、中心领导审批后上报，未履行项目已按规定完成事前准备工作；<br>综上，3 个评价要点都符合，此项得分为 2.5 分。                                 |
|             |              | 绩效目标合理性 | 2.5 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的资金量相匹配。           | 合理   | 本指标 2.5 分，共 4 个评价要点：<br>①是否有绩效目标；<br>②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4 个评价要点都符合得 2.5 分，要点①不符合扣 1 分，其他三个要点 1 个不符合扣 0.5 分，最多扣 2.5 分。                                                               | 1.50 | ①该项目有明确绩效目标（见附录 2）；<br>②绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③预期产出效益和效果未结合历年实际进行调整不符合正常的业绩水平；<br>④绩效目标未根据审批后的预算规模调整，与预算确定的项目投资额或资金量匹配度不足。<br>综上，4 个评价要点符合 2 点且要点①符合，此项得分为 1.5 分。                                                                                               |
|             | 资金投入<br>(5分) | 绩效指标明确性 | 2.5 | 项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标计划数相对应。                        | 明确   | 本指标 2.5 分，共 3 个评价要点：<br>①项目是否有具体的绩效指标；<br>②指标值是否清晰、可衡量；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>3 个评价要点都有得 3 分，要点①不符合扣 1 分，其他两个要点 1 个不符合扣 0.75 分，最多扣 2.5 分。                                                                                                | 1.75 | ①项目有具体的绩效指标（见附录 2）；<br>②指标值清晰、可衡量（见附录 2）；<br>③项目“产出数量指标”设定采用历史标准延用历史数据，该指标未结合财政批复预算金额及历年实际完成维护设施数量进行修订，指标设置与项目目标任务数或计划数匹配度不足。<br>综上，3 个评价要点符合 2 个且评价要点①符合，此项得分为 1.75 分。                                                                                        |
|             |              | 预算编制科学性 | 2.5 | 预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制。                                           | 科学   | 本指标 2.5 分，共 2 个评价要点：<br>①预算编制有明确依据和标准并经科学论证，测算论证充分；<br>②资金额度与年度计划目标匹配性；<br>2 个评价要点都符合 2.5 分，缺 1 个扣 1.25 分，最多扣 2.5 分。                                                                                                                         | 1.25 | ①预算编制有明确依据和标准并经科学论证；<br>②年度计划目标未根据预算批复资金额度进行调整，二者匹配度不足。<br>综上，2 个评价要点符合 1 个，此项得分为 1.25 分。                                                                                                                                                                      |
|             |              | 资金分配合理性 | 2.5 | 资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。                                                        | 合理   | 本指标 2.5 分，共 2 个评价要点：<br>①预算资金分配依据充分；<br>②资金分配额度合理，与年度产出目标相匹配。<br>2 个评价要点都符合得 3 分，缺 1 个扣 1.25 分，最多扣 2.5 分。                                                                                                                                    | 2.50 | ①预算资金分配依据充分；<br>②资金分配额度合理，与年度产出目标相匹配。<br>综上，2 个评价要点都符合，此项得分为 2.5 分。                                                                                                                                                                                            |
| 过程<br>(15分) | 资金管理<br>(9分) | 资金到位率   | 3   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                                     | 100% | 本指标 3 分，共 1 个评价要点：资金到位率=（实际到位资金/当年预算资金）×100%。资金到位率为 100%，本指标得满分；否则，本指标实际得分=资金到位率×权重分。                                                                                                                                                        | 2.73 | 资金到位率=（实际到位资金 7,285.00 万元/当年预算资金 8,000.00 万元）×100%=91.06%，本指标实际得分 2.73 分（资金到位率 91.06%×权重分 3 分）。                                                                                                                                                                |
|             |              | 预算执行率   | 3   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                               | 100% | 本指标 3 分，共 1 个评价要点：预算执行率=（当年预算支出数/当年预算计划数）×100%。预算执行率为 100%，本指标得满分；否则，本指标实际得分=预算执行率×权重分。                                                                                                                                                      | 1.85 | 预算执行率=（当年预算支出数 4,945.37 万元/当年预算计划数 8,000.00 万元）×100%=61.82%，本指标实际得分 1.85 分（预算执行率 61.82%×权重分 3 分）。                                                                                                                                                              |
|             |              | 资金使用合规性 | 3   | 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及相关专项资金管理办法的规定；资金下达是否有完整的程序和手续；是否符合预算批复的用途；有无存在截留、挤占、挪用等情况。 | 合规   | 本指标 4 分，共 4 个评价要点：<br>①符合国家财经法规和相关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续。<br>③符合预算批复的用途，<br>④不存在截留、挤占、挪用等情况。<br>4 个评价要点都符合得 4 分，每 1 个不符合扣 0.75 分，最多扣 4 分。                                                                                         | 3.00 | ①资金使用过程符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续。<br>③资金使用符合项目预算批复的用途，<br>④不存在截留、挤占、挪用等情况。<br>综上，4 个评价要点均符合，此项得分为 3 分。                                                                                                                                        |
|             | 组织实施<br>(6分) | 管理制度健全性 | 3   | 是否有制定专门的项目资金管理办法和业务管理制度；资金管理办法和业务管理制度是否合法、合规、完整。                              | 健全   | 本指标 3 分，共 2 个评价要点：<br>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整。<br>2 个评价要点都符合得 3 分，缺 1 个扣 1.5 分，最多扣 3 分。                                                                                                                                   | 3.00 | ①市政中心财务科已制定《财务管理规定（试行）》，其中包含财政专项资金管理相关条款，市政中心设施科已制定《福州市市政 engineered 中心中小修维护破除工程质量管理办法（暂行）》；<br>②财务科《财务管理规定（试行）》涵盖适用范围、分配和使用管理、绩效管理监督检查等方面；<br>设施科《福州市市政 engineered 中心中小修维护破除工程质量管理办法（暂行）》涵盖前期质量管理、材料进场管理、施工过程管理、检测行为管理、竣工验收管理等方面。<br>综上，2 个评价要点均符合，此项得分为 3 分。 |
|             |              | 制度执行有效性 | 3   | 项目实施是否符合项目资金管理办法和业务管理制度规定。                                                    | 有效   | 此项指标满分 3 分，共有 2 个评价要点：<br>①项目资金使用符合内部制度规定，未出现违规现象；<br>②项目质量管理符合内部制度规定。无制定项目资金管理办法和业务管理制度此项不得分。<br>2 个评价要点都符合得 3 分，缺 1 个扣 1.5 分，最多扣 3 分。                                                                                                      | 1.50 | ①项目资金使用符合内部制度规定，未出现违规现象；<br>②项目质量管理执行内部制度规定有欠缺，存在已验收项目资料归档不及时，档案资料不齐全的现象。<br>综上，2 个评价要点符合 1 个，此项得分为 1.5 分。                                                                                                                                                     |

|              |                   |               |                |                                                                                                   |                         |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 产出<br>(40分)  | 数量<br>指标<br>(10分) | 维修数量-沥青路面     | 4              | 考察项目沥青路面维修数量情况。                                                                                   | ≥8万平方米                  | 本指标4分，评价要点：沥青路面维修面积完成率=（实际完成沥青路面维修面积/年初设定绩效指标）×100%。沥青路面维修面积完成率大等于100%，本指标得满分;否则，本指标实际得分=沥青路面维修面积完成率×指标权重。        | 4.00                                                                                                       | 沥青路面维修面积完成率=（实际完成沥青路面维修面积 11.26 万平方米/年初设定绩效指标 8万平方米）×100%=140.75%，大于100%，本指标实际得分4分。                                                                                                                                      |                                                                                  |
|              |                   | 维修数量-路灯修灯数量   | 3              | 考察项目路灯修灯数量情况。                                                                                     | ≥3000盏                  | 本指标3分，评价要点：路灯修灯数量完成率=（实际完成路灯修灯数量/年初设定绩效指标）×100%。路灯修灯数量完成率大等于100%，本指标得满分;否则，本指标实际得分=路灯修灯数量完成率×指标权重。                | 3.00                                                                                                       | 路灯修灯数量完成率=（实际完成路灯修灯数量 5823盏/年初设定绩效指标 3000盏）×100%=194.1%，大于100%，本指标实际得分3分。                                                                                                                                                |                                                                                  |
|              |                   | 维修数量-桥梁       | 3              | 考察项目桥梁维修数量情况。                                                                                     | ≥750座次                  | 本指标3分，评价要点：桥梁维修座次完成率=（实际完成桥梁维修座次/年初设定绩效指标）×100%。桥梁维修座次完成率大等于100%，本指标得满分;否则，本指标实际得分=桥梁维修座次完成率×指标权重。                | 3.00                                                                                                       | 桥梁维修座次完成率=（实际完成桥梁维修座次 917座次/年初设定绩效指标 750座次）×100%=122.27%，大于100%，本指标实际得分3分。                                                                                                                                               |                                                                                  |
|              | 质量<br>指标<br>(10分) | 工程质量合格率       | 5              | 考察已验收工程的质量合格情况。                                                                                   | 100%                    | 本指标5分，评价要点：工程质量合格率=(验收合格的项目数量/验收的项目总数)×100%;该指标得分=工程质量合格率×指标权重。                                                   | 5.00                                                                                                       | 工程质量合格率=（验收合格的项目数量 510项/验收的项目总数510项）×100%=100%，本指标实际得分5分。                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|              |                   | 为民办实事任务完成率    | 5              | 考察为民办实事项目完成率。                                                                                     | 100%                    | 本指标5分，评价要点：为民办实事任务完成率=(完成为民办实事任务的项目数量/为民办实事任务的项目总数)×100%;该指标得分=为民办实事任务完成率×指标权重。                                   | 5.00                                                                                                       | 根据《福州市人民政府办公厅关于做好 2025年省、市为民办实事项目的通知》、《福州市城市管理委员会关于 2025年为民办实事遮阳棚建设点位和方案的请示》及《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》批复同意，2025年度为民办实事任务为建成5处路口等候区遮阳棚，实际已全部完成，为民办实事任务完成率100%，本指标实际得分5分。                                                        |                                                                                  |
|              | 时效<br>指标<br>(10分) | 数字城管案件按期结案率   | 5              | 考察在规定的时限要求完成维修任务并办结案件情况。                                                                          | ≥98%                    | 本指标5分，评价要点：数字城管案件按期结案率=(按期办结的案件数/应办结的案件总数)×100%;按期结案率≥98%本项满分：小与98%，结案率每减少1个百分点扣1分，最多扣5分。                         | 5.00                                                                                                       | 数字城管案件按期结案率=(按期办结的案件数 7971件/应办结的案件总数 7971件)×100%=100%，本指标实际得分5分。                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|              |                   | 12345部门按时办理率  | 5              | 考察12345平台投诉件按时办理情况。                                                                               | ≥98%                    | 本指标5分，评价要点：12345诉件按时办理率=12345平台查询的部门按时办理率;按时办理率≥98%本项满分：小与98%，按时办理率每减少1个百分点扣1分，最多扣5分。                             | 5.00                                                                                                       | 本指标5分，评价要点：12345平台查询的部门按时办理率为100%本本指标实际得5分。                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|              | 成本<br>指标<br>(10分) | 初审后第三方复审审减率   | 10             | 反映内部造价审核把关成效。                                                                                     | ≤3%                     | 本指标10分，评价要点：初审后第三方复审审减率=(单位内部初审审定成本金额-第三方复审审定成本金额)/单位内部初审审定成本金额×100%。复审审减率≤3%成本初审管理优秀，本项满分；审减率每增加1个百分点扣1分，最多扣10分。 | 10.00                                                                                                      | 本项目成本实行单位内部初审加第三方复审双重审核模式，施工单位报送结算后，单位内部先行开展全面造价初审，有效剔除施工单位多计工程量、高套定额等高估内容后再移交第三方助审审核。初审后第三方复审审减率=(单位内部初审审定成本金额121,339,494.00元-第三方复审审定成本金额 118,607,837.00元)/单位内部初审审定成本金额 121,339,494.00元×100%=2.25%。复审审减率≤3%，本指标实际得分10分。 |                                                                                  |
|              | 效益<br>(30分)       | 社会效益<br>(10分) | 市政设施隐患消除率      | 5                                                                                                 | 考察项目消除市政设施隐患的效果。        | ≥98%                                                                                                              | 本指标5分，评价要点：市政设施隐患消除率=（数字城管平台结案数/数字城管平台应处置数）×100%。市政设施隐患消除率≥98%本项满分。小于98%，每减少1个百分点扣1分，最多扣5分。                | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 根据数字城管平台数据查询结果，市政设施隐患消除率=（数字城管平台结案数 7971/数字城管平台应处置数 8104）×100%=98.35%。本指标实际得分5分。 |
|              |                   |               | 桥梁检测评价等级C类以上比率 | 5                                                                                                 | 考察年度维护桥梁检测等级达 C 类以上的比例。 | ≥98%                                                                                                              | 本指标5分，评价要点：桥梁检测评价等级 C类以上比率=（桥梁检测评价等级 C类以上数/桥梁检测评价总数）×100%。桥梁检测评价等级 C类以上比率≥98%本项满分。小于98%，每减少1个百分点扣1分，最多扣5分。 | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 桥梁检测评价等级 C类以上比率=（桥梁检测评价等级 C类以上数695/桥梁检测评价总数 707）×100%=98.3%大于98%，本指标实际得分5分。      |
| 可持续影响目标（10分） |                   | 长效机制健全性       | 10             | 考核市政设施正常维护运维长效机制建设及持续运行情况，评价现有管护模式能否长期巩固维修整治成效，持续保障城市道路、排水、照明等市政设施稳定运行，长效发挥安全出行、防灾排涝、便民利民等公共社会效益。 | 100%                    | 本指标10分，评价要点：长效管护日常运维、巡查养护机制健全完善，流程清晰、责任明确，项目成效可长期稳定保持，得10分。                                                       | 10.00                                                                                                      | 市政中心依托现有常态化管养体系，对市政设施开展日常巡查与维护，可有效保障城市道路、排水、照明等市政设施稳定运行，长效发挥安全出行、防灾排涝、便民利民等公共社会效益。本项指标符合评分要求，得10分。                                                                                                                       |                                                                                  |
| 服务对象满意度（10分） |                   | 12345诉求件回复满意度 | 5              | 反映市民对项目履职的满意情况。                                                                                   | ≥98%                    | 本指标5分，评价要点：根据12345平台满意度数据，满意度达98%(含)以上得满分;如满意度低于98%，每下降1%扣1分，最多扣5分。                                               | 5.00                                                                                                       | 经查询12345平台满意度数据，本项目总体满意度为 99.96%大于98%，本指标实际得5分。                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|              |                   | 受益群体满意度       | 5              | 反映受益群体对市政维护工作的满意度情况。                                                                              | ≥98%                    | 本指标5分，评价要点：采用抽样调查法，受益群体满意度=（满意的单位数量/有效调查单位数量）×100%。满意度达98%(含)以上得满分;如满意度低于98%，每下降1%扣1分，最多扣5。                       | 5.00                                                                                                       | 受益群体满意度=（满意的单位数量 2/有效调查单位数量 2）×100%=100%大于98%，本指标实际得5分。                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 合计           |                   | 100           | -              | -                                                                                                 | -                       | 94.08                                                                                                             | -                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |